

Dnr KS 2019/367

§ 166 Slutredovisning förskolan Vargberget

Sammanfattning

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning avser investeringen av Vargbergets förskola i Västerhaninge på fastighet, Åby 1:27.

I samband med mål- och budget för 2016-2017 beslutade kommunfullmäktige bygga en ny förskola i Västerhaninge, Vargberget. Det fanns totalt 64,3 mnkr tilldelade för nybyggnation av en förskola med åtta avdelningar och 2,7 mkr till grund- och förskolenämnden för inventarier och utrustning.

Kommunstyrelsen gav sitt igångsättningstillstånd 2017-05-29, § 141. Igångsättningstillståndet byggde på ett beslutsunderlag från Tornberget där man konstaterade att anbud som kommit in, 61,5 mnkr, låg något under beslutad budget.

Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed tidplanen att kunna ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhöles 2018-10-31.

I slutredovisningen från Tornberget har det bokförts 57,8 mnkr på projektet (2019-05-23). Dock har Tornberget kvarstående markarbeten samt mindre åtgärder inomhus som bör åtgärdas inom projektet. Tornbergets slutprognos för projektet bedöms till 58,5 mnkr.

Det innebär att den totala kostnaden för nybyggnationen av Vargbergets förskola slutar på 58,5 mnkr. Det är 5,8 mnkr lägre jämfört med det budgeterade beloppet på 64,3 mnkr. Det är också 3,0 mnkr lägre än den kalkyl på 61,5 mnkr som fanns vid kommunstyrelsens igångsättningsbeslut.

Underlag för beslut

- Underlag från Tornberget 2019-05-23 – Slutredovisning Vargbergets förskola Åby 1:27

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

1. Slutredovisningen godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

1. Slutredovisningen godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Tornberget