

Dnr KS 2019/368

## § 167 Slutredovisning förskolan Skogslinden

### Sammanfattning

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning avser investeringen av Skogslindens förskola i Västerhaninge på fastighet, Ribby 1:446.

I samband med mål- och budget för 2016-2017 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny förskola i Västerhaninge, Skogslinden. Det fanns totalt 48 mnkr tilldelade för nybyggnation av en förskola med sex avdelningar i direkt anslutning till Ribbyskolan och 2 mnkr till grund- och förskolenämnden för inventarier och utrustning.

Kommunstyrelsen gav sitt igångsättningstillstånd 2017-05-29, § 140. Igångsättningstillståndet byggde på ett beslutsunderlag från Tornberget där man konstaterade att den tilldelade budgeten behövde utökas med 10 mnkr, till totalt 58 mnkr.

Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed tidplanen att kunna ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhöles 2018-10-31.

I slutredovisningen från Tornberget har det bokförts 53,8 mnkr på projektet (2019-05-23). Dock har Tornberget fortfarande kvarstående arbeten som berör dagvattenhantering och mindre arbeten inomhus som bör åtgärdas inom projektet. Tornbergets slutprognos för projektet bedöms till 55 mkr.

Det innebär att den totala kostnaden för nybyggnationen av Skogslindens förskola slutar på 55 mnkr. Det är 3 mnkr lägre jämfört med det budgeterade beloppet på 58 mnkr.

### Underlag för beslut

- Underlag från Tornberget 2019-05-23 – Slutredovisning av Skogslindens förskola Ribby 1:446

Kommunrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar

1. Slutredovisningen godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

1. Slutredovisningen godkänns.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Tornberget