



2019-05-23

Vårt dnr: 228/2016

Haninge kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Jesper Schönberg
136 81 Haninge

Slutredovisning av Skogslindens förskola RIBBY 1:446

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning avser investeringen av Skogslindens förskola i Västerhaninge, på fastighet RIBBY 1:446.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 att i Mål- och budget 2016-17 tilldela investeringsmedel för en ny förskola med sex avdelningar på Ribbyskolans fastighet. Beställningsskrivelse 2016-04 för projektering från Lokalförsörjningsenheten emottogs av Tornberget 2016-04-29. Underlag för beslut, inklusive offert från vald byggtreprenör skickades från Tornberget 2017-04-07 till Kommunstyrelsen, som beslutade anta offert och ge igångsättningstillstånd 2017-05-29. Beslutat investeringsanslag var **58 mkr**. I projektet ingick nybyggnation av en konceptförskola med 6 avdelningar, samt nyanläggning av förskolegård.

Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed kommunens krav att kunna ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhöles 2018-10-31. Tornberget har kvarvarande arbete med att få till dagvattenhanteringen mot angränsande fastighet, samt mindre åtgärder inomhus som bör åtgärdas.

Tornberget har till dags datum **bokfört 53,8 mkr** på projektet. Tornbergets slutprognos för projektet bedöms till **55 mkr**.

Med vänliga hälsningar,

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

.....
Thomas Bäcklin
Projektledare