

2019-05-23

Vårt dnr: 229/2016

Haninge kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Jesper Schönberg
136 81 Haninge

Slutredovisning av Vargbergets förskola ÅBY 1:27

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning avser investeringen av Vargbergets förskola i Västerhaninge, på fastighet ÅBY 1:27.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 att i Mål- och budget 2016-17 tilldela **64,3 mkr** i investeringsmedel för en ny förskola med åtta avdelningar på fastighet ÅBY 1:27 i Västerhaninge, med start from augusti 2018. Beställningsskrivelse 2016-03 för projektering från Lokalförsörjningsenheten emottogs av Tornberget 2016-04-29. Beslutsunderlag omfattandes 61,5 mkr, inklusive offert från vald byggtreprenör skickades från Tornberget 2017-04-20 till Kommunstyrelsen, som beslutade anta offert och ge igångsättningstillstånd 2017-06-09. Beslutat investeringsanslag var enligt tilldelad budgetram **64,3 mkr** från KF. I projektet ingick nybyggnation av en konceptförskola med åtta avdelningar, samt nyanläggning av förskolegård.

Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed kommunens krav att kunna ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhöles 2018-10-31. Tornberget har kvarvarande arbete med att anpassa delar av markytor, samt mindre åtgärder inomhus som bör åtgärdas.

Tornberget har till dags datum **bokfört 57,8 mkr** på projektet.
Tornbergets slutprognos för projektet bedöms till **58,5 mkr**.

Med vänliga hälsningar,

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB



Thomas Bäcklin
Projektledare