Finansieringen baseras på medlemsinbetalningar, som tas in i förskott innan projektet startar.
27,000 kr i snitt per anslutning ger 39,150 000 kr
Resterande del finansieras med bidrag från Jorbruksverket: 60 % av 96,000,000 kr ger 57,600,000 kr
Total finansiering uppgår därmed till 96,000,000 kr
Likviditeten hanteras genom att medlemsavgifterna tas in i förskott, men utbelaningarna från LST görs 6 månader efter redovisad faktura
Detta medför en negativ likviditet under projektets sista år, till dess att LST gör slututbetalningen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontraktsumma: | | 96 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antal anslutningar: | | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medl.insats: | | 27 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Projekttid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M0 | M2 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M28 | M30 | M32 | M34 | M36 | M38 | | |
| Ev förskott till leverantör | | 10% | 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | | |
| Betalning till leverantör | | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | | | 5 760 000 | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utbetalning från Skärgårdsnät: | | | 9 600 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 | | | | | | |
| Moms | | | 2400000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | | | | |
| Moms åter | | | | 2400000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | | | |
| | **Totalt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medlemsinsatser (förskott) | 39 150 000 | 11 745 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LST inbetalning stöd (6 mån efter utbetaln.) | | 57 600 000 | | | | 5 760 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 2 304 000 | | | | 11 520 000 | |
| **Skärgårdsnätets kassa** | | **11 745 000** | **3 660 000** | **2 775 000** | **930 000** | **4 845 000** | **6 456 000** | **8 067 000** | **9 678 000** | **7 374 000** | **5 070 000** | **2 766 000** | **462 000** | **-1 842 000** | **-4 146 000** | **-6 450 000** | **-8 754 000** | **-12 210 000** | **-10 770 000** | **-10 770 000** | **-10 770 000** | **750 000** | **750 000** |

Likviditeten under Månad 22 - Månad 38 hanteras med lån